

“TASDIQLAYMAN”

“Mikrokreditbank” ATB
boshqaruvi raisi



_____, **M.A.Avazov**

_____, **2026 y.**

Bankomatlar uchun 24/7 shoxobchalari tayyorlash va o'rnatish bo'yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ

Toshkent 2026-yil

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1. Loyihaning to'liq nomi va uning shartli belgisi:

"Mikrokreditbank" ATB bankomatlari uchun 24/7 xizmat ko'rsatish shoxobchasini tayyorlash va o'rnatish.

1.2. Buyurtmachi:

"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki (keyingi o'rinlarda - Buyurtmachi).

1.3. Tayyorlash va o'rnatish muddati: 30 kalendar kunidan oshmasligi lozim.

1.4. Tayyor 24/7 shoxobchalarni o'rnatish joyi:

Tayyor 24/7 shoxobchalarni o'rnatish ishlari mazkur Texnik topshiriqqa ilova qilingan ro'yxatda ko'rsatilgan hududlarda amalga oshiriladi.

Buyurtmachining ehtiyojidan kelib chiqib, o'rnatish manzillari va hududlar ro'yxatiga Buyurtmachi hamda Pudratchining o'zaro yozma kelishuviga asosan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Bunda kiritilgan o'zgartirishlar mazkur Texnik topshiriqning ajralmas qismi hisoblanadi.

1.5. Moliyalashtirish manbalari:

Mazkur texnik topshiriq doirasida bajariladigan ishlarni moliyalashtirish Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

2. 24/7 SHOXOBCHALAR UCHUN O'Z-O'ZIGA XIZMAT KO'RSATISH

QURILMALARINING RUSUMLARI VA SHOXOBCHALAR SONI

2.1 Loyihaning maqsadi:

Mazkur loyihaning asosiy maqsadi bank xizmatlarining ommabopligi va qulayligini yanada oshirish, bankomatlar hamda boshqa o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish qurilmalari uchun zamonaviy 24/7 shoxobchalar tarmog'ini rivojlantirish orqali mijozlarga qo'shimcha qulayliklar yaratishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun mijozlar ehtiyojidan kelib chiqib, qulay joylashuvga ega, xavfsiz va zamonaviy 24/7 shoxobchalar sonini bosqichma-bosqich ko'paytirish hamda bank xizmatlaridan sutkaning istalgan vaqtida uzluksiz foydalanish imkoniyatini kengaytirish ko'zda tutiladi.

2.2 Ishlar ro'yxatiga qo'yiladigan talablar. Ishlar soni va hajmi:

- 24/7 shoxobchalar soni **54 ta**.

O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish qurilmalarining rusumi:

• **NCR - 6623 cash out** (bankomat seyfi eshigi oldi tomonidan), **NCR - 6683 cash out** (bankomat seyfi eshigi oldi tomonidan), **NCR 6682 cash in - cash out** bankomat

seyf eshigi oldi tomonidan), **GRG cash in - cash out** (bankomat seyf eshigi orqa tomonidan) - shoxobcha gabarit o'lchamlari: Balandligi, uzunligi, kengligi 2500x2350x1400 mm, (bankomat seyf eshigi old tomondan)

• **NCR - 6623 cash out** (bankomat seyf eshigi orqa tomonidan) shoxobcha gabarit o'lchamlari: Balandligi, uzunligi, kengligi 2500x2350x1400 mm, (bankomat seyf eshigi orqa tarafdin)

24/7 Shoxobcha narxiga ushbu shoxobchalarni Respublika boylab byurtmachi tomonidan barcha ko'rsatilgan **manzillarga** (giolokatsiya) **yetkazib berish ham kiradi.**

Texnik parametrlar

NCR - 6623 cash out, NCR - 6683 cash out, NCR - 6682 cash in - cash out hamda GRG cash in - cash out bankomatlari uchun ko'chma 24/7 shoxobcha (bankomat seyf eshigi old tomondan)

Konstruksiyasi – 24/7 shoxobcha;

Bankomat seyf eshigi – oldi tomondan

Yetkazib berish shartlari – buyurtmachi taqdim etgan manzil bo'yicha yetkazib berish

Gabarit o'lchamlari: Balandligi, uzunligi, kengligi: 2500x2350x1400 mm



№	Tovar/xizmat nomi	Texnik tavsif
1.	24/7 shoxobcha asosi	60x50 x 3 mm o'lchamli po'lat profil quvur (asos ustuni); 40x40 x 2,5 mm o'lchamli po'lat profil quvur (asosga qo'chimcha uskunalar o'rnatish); 40x20 x 1,5 mm o'lchamli po'lat profil quvur (poddon va tom qismi); 20x20 x 1,5 mm o'lchamli po'lat profil quvur (Shaxobcha barqarorligi va eshik); Korroziyaga qarshi bo'yoq
2.	Ko'tarma tizimli 24/7 shoxobcha podium (pol qismi)	Karkasi — 50 × 50 × 3 mm o'lchamdagi po'lat profil quvurdan tayyorlanadi. Qoplamasi — qalinligi 3 mm bo'lgan taram-taram (riflli) po'lat listdan tayyorlanadi. Yuzasi — kukunli bo'yoq bilan qoplanadi. Bo'yoq rangi — RAL katalogi bo'yicha to'q kulrang.
3.	Bankomat uchun suriladigan supa (mexanizm)	40x40x3 mm o'lchamli po'lat profil quvur; 40x20x2,5 mm o'lchamli po'lat profil quvur; Bo'yoq - korroziyaga qarshi emal;
4.	Konstruksiyanı tashqi qoplash	konstruksiya qalinligi bo'yicha alyuminiy kompozit panellar bilan qoplanadi. 4 mm. Kombinatsiyalangan rang - ko'k, oq (RAL 5010) (PANTONE 2945 C) (kompaniya brend kitobiga muvofiq) Konstruksiya soyabon 700x1400 mm. Konstruksiya soyabon pardasi 300x1400 mm. (Parda matosi: rangli brezent)
5.	Kabina konstruksiyasining ichki qoplamasi	konstruksiya plastik panellar bilan qoplanadi.
6.	Issiqlik izolyatsiyasi (термоизоляция)	devorlar va shift qalin mineral paxta bilan qoplanadi. 10 mm;
7.	Elektromontaj ishlari	2x2,5 o'lchamli kirish kuch kabelini yotqizish, Barcha kabellar gofrlangan PVX bilan izolyatsiyalanadi. O'rnatish elektr shiti, o'chirgichlar, rozetka (4 ta). 2x2,5 soniyalik kuch kabelini chiqarish keyingi harakatlar uchun 10 metr zaxira. ulanishlar; Yerga ulangan holda o'rnatilgan elektr simlari, elektr hisoblagich, videokuzatuv tizimi va Wi-Fi qurilmasini o'rnatish qulayligi uchun 2 ta metall shkaf

№	Tovar/xizmat nomi	Texnik tavsif
8.	Texnik ishlar uchun	Shoxobchanning orqa tomonida bankomat va kameralarga texnik xizmatga kirish uchun eshik o'rnatiladi. Eshikka maxfiy qulf o'rnatiladi.
9.	Ko'tarma tizimli 24/7 shoxobcha tom qismi	- OSB listidan qilingan, ustidan bitumli mastika shimdirilgan va alyuminiy qoplamali folgoizol yopilgan tom. - Tomda kioskni ko'chirish uchun 4 ta ko'tarish ilgagi ko'zda tutilsin.
10.	Shoxobchani yoritish	Shoxobchanning chiziqli yoritilishi, kunduzi yoritish o'chirilganda - oq rang, yoritish yoqilganda - yashil rang. Chiroq asosi anodlangan alyuminiy profildan 50 mm, Yoritish - perimetr bo'ylab yorug'lik diodli lenta va chiroqning old qismi yorug'lik tarqatuvchi PVX plastikdan iborat Shoxobchanning ichki yoritgichi - chiziqli yorug'lik diodli panel 18W - 2 dona; Shoxobchanning tashqi old yoritgichi - chiziqli yorug'lik diodli panel 18W - 2 dona;
11	Iqlimni nazorat qilish	Konditsioner 9 BTU; Rangi oq, Turi devorga o'rnatiladigan split-tizim, Xona maydoni 28 kv.m, Motor turi: Invertor. Asosiy rejimlari sovitish/isitish, Wi-Fi funksiyasi: Ha, Xladagent turi R410A, Isitishda sarflanadigan quvvat 1080 Vt / sovitishda 1200 Vt, Smartfon orqali boshqarish:
12.	Videokuzatuv tizimi	2 dona videokuzatuv uskunasi 24/7 shoxobcha ichki va tashqi trafidan, 4 ta kanalga NVR (4 MP), IP gumbazli kamera - HD (2 MP) POE SWITCH 4 port Qattiq disk HDD (2 TB) ;
13.	Wi-Fi tizimi	4G Wi-Fi (SIM-kartali) routerini o'rnatish, u smartfonlar, kameralar, signalizatsiya, shaxsiy kompyuterlar, bankomatlar, infokiosklar va boshqa gadjetlarni tarmoqqa ulash uchun mos bo'lishi kerak, tezligi 300 Mbit/s gacha;
14	Brendlash	Imijni almashtirish imkoniyatiga ega yorug'lik qutisi - oq rangli 3 mm akril shishadan tayyorlangan asos, klik-tizimiga ega alyuminiy profil, konstruksiya qoplamaga botiriladi.

№	Tovar/xizmat nomi	Texnik tavsif
		MKBANK va ATM24 yozuvi - asosi oq rangli 3 mm akril shishadan, shaffof akril shishasi 5 mm, oq rangli akril shishasi 3 mm, qoplamaga inkrustatsiya qilingan.
15	Yong'in xavfsizligi	Qo'llaniladigan barcha ichki materiallar yong'in xavfsizligi bo'yicha amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq bo'lishi shart.

3. ISHLAR VA XIZMATLARNI QABUL QILISH SHARTLARI

3.1 Loyihani amalga oshirish yakunlari bo'yicha ijrochi quyidagi natijalarni taqdim etishi shart:

- 30 kalendar kunidan oshmagan muddatda ishlarni bajarish;
- mahsulotning texnik parametrlari texnik shartlar talablariga muvofiqligi;
- **24/7** shoxobchaga **kafolat** va unga o'rnatilgan jihoz va uskunalarga **kamida 1 yil davomida** bepul texnik xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi.

24/7 shoxobcha tayyorlangandan so'ng, o'rnatish ishlari yakunlangach, buyurtmachi va pudratchi bilan soz holatda topshirish majburiyatini oladi hamda topshirish-qabul qilish dalolatnomasi tuziladi;

24/7 shoxobcha tayyorlanib, o'rnatish va ishga tushirish (sozlash) ishlari to'liq yakunlangandan so'ng, Pudratchi shoxobchani Buyurtmachiga texnik jihatdan soz, foydalanishga tayyor va shartnoma talablariga muvofiq holatda topshirish majburiyatini oladi.

Shoxobchani topshirish Buyurtmachi va Pudratchi vakillari ishtirokida amalga oshiriladi hamda uning texnik holati va shartnoma shartlariga muvofiqligi tomonlar tomonidan birgalikda ko'zdan kechiriladi.

Topshirish natijalari bo'yicha tomonlar tomonidan ikki nusxada topshirish-qabul qilish dalolatnomasi tuziladi va imzolanadi.

- shartnoma imzolangandan so'ng, buyurtmachi barcha yetishmayotgan parametrlarni (ranglar va boshqa parametrlarni aniq belgilash) taqdim etish majburiyatini oladi.

3.2. Bankning majburiyatlari:

- shartnoma imzolanganidan so'ng belgilangan muddatda to'lovni amalga oshirish;
- har bir bank bo'linmasida aloqa uchun mas'ul bank xodimini taqdim etish;

- ishlar yakunlangach, qabul qilish-topshirish dalolatnomasini tuzish va agar 24/7 shoxobchalar mahsulotning texnik parametrlariga va texnik topshiriq talablariga javob bersa, ularni qabul qilish.

3.3. Ijrochining majburiyatlari:

- dastlab 1 (bir) dona namuna uchun 24/7 shoxobcha yasab buyurtmachiga taqdim etish;
- ishlarni belgilangan muddatdan kechiktirmasdan bajarish;
- ishlarni qat'iy ravishda texnik topshiriq va maketga muvofiq bajarish;
- shoxobchalarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasi asosida topshirish.

Har bir savol bo'yicha bosh bank xodimlariga yoki shoxobcha dizayni bo'yicha mas'ullarga murojaat qilishingiz mumkin. (24/7 shoxobchaning joylashuv joyi bo'yicha mas'ul buyurtmachi tashkilot xodimlari bilan qat'iy kelishilgan holda belgilanadi)

Kelishildi:


Boshqaruv raisi o'rinbosari v.v.b

Sotuv kanallarini operatsion qo'llab-quvvatlash departamenti direktori

Sotuv kanallarini operatsion qo'llab-quvvatlash departamenti Boshqarma boshlig'i o'rinbosari

**N. Adilov**

**N. Umurzaqov**

**U. Sattorov**

21. 1